



滝野川第四小学校 リノベーション事業

全体計画

令和3年9月

目次

1. 全体スケジュール
2. 仮設校舎
3. 転用計画
4. 仮設計画
5. 学校の教育活動への配慮について
6. 代替施設について
7. リノベーション工事後のイメージ



2. 仮設校舎

仮設校舎の設置

リノベーション工事中に必要な教室を確保するため、工事が入る教室が順次移転するための仮設校舎（2階建て）を校庭内に設置します。




↑ 仮設校舎イメージ

- 校舎内の工事は行いません。
- 児童が校舎に入る動線は通常通りです。

仮設校舎設置時期（予定）

令和3年11月～令和4年2月



遊具は一時撤去します

配置図

仮設校舎
工事ヤード

屋根の設置

仮設校舎と校舎との間に簡易な屋根を設置します




↑ 屋根イメージ

- 校舎内の工事は行いません。
- 第1昇降口と第2昇降口の利用は、仮設校舎の南側を通ります。

屋根の設置時期（予定）

令和4年2月～令和4年3月



屋根の設置

仮設校舎の南側を通ります

配置図

3. 転用計画①

1ブロック工事時期（予定）

令和4年4月～令和4年8月


✿ 工事の進め方

校舎内の工事は、4ブロックに分けて行う予定です。


✿ 工事箇所


別棟（1階家庭科室、2階図工室、3階放課後子ども室）、校舎西側（2階普通教室、3階和室・特別支援教室・算数教室2）、第1昇降口、西トイレ等の工事を行います。

凡例




- 第1昇降口の使用できる範囲が半分程度になります。
- 西トイレが使用できません。
- 西側階段が使用できません。
- 別棟と校舎との間は通れません。
- 体育館への出入りが外部からとなります。





2階平面図



3階平面図

3. 転用計画②


2ブロック工事時期（予定）

令和4年9月～令和5年1月


✿ 工事箇所


校舎東側（1階学童クラブ・保健室、2階図書室・図書資料室、
3階ふるさと資料室・教育相談室・小会議室）、
校舎中央（1階普通教室・主事室）、プールの工事をを行います。

凡例



- ・ 第4昇降口が使用できません。
- ・ 南東側階段が使用できません。
- ・ 別棟と校舎との行き来の際は、外部を通ります。






エレベーター
の増築
R4年7月～
R5年3月

南東側階段は
使用できません

2階平面図



エレベーター
の増築
R4年7月～
R5年3月

南東側階段は
使用できません

3階平面図

3. 転用計画③


3ブロック工事時期（予定）

令和5年2月～令和5年6月


✿ 工事箇所

校舎中央（1階事務室、3階普通教室・音楽室）、
校舎西側（1階旧ランチルーム）、第2昇降口の一部の
工事を行います。


凡例



1階のみ体育館への出入りが一部
外部からとなります。




エレベーター
の増築
R4年7月～
R5年3月



2階平面図

エレベーター
の増築
R4年7月～
R5年3月



3階平面図

3. 転用計画④


4ブロック工事時期（予定）

令和5年7月～令和5年12月


✿ 工事箇所

校舎中央（1階放送室・校長室・職員室、2階普通教室・理科室）、1階玄関・第2昇降口の一部、東トイレ、給食室、体育館（内部）の工事を行います。


凡例



- 東トイレが使用できません。
- 東側階段が使用できません。
- 給食室は代替施設にて調理し、学校まで運搬します。
- 別棟と西側校舎との行き来は外部を通して行くこととなります。




給食の運搬は
エレベーター
を使用します



東トイレ及び
東側階段は
使用できません

2階平面図

給食の運搬は
エレベーター
を使用します



東トイレ及び
東側階段は
使用できません

3階平面図


3. 転用計画⑤

グラウンド工事時期（予定）
令和6年3月～令和6年10月


❁ 工事箇所

グラウンド、
外部トイレの工事を行います。

凡例



- 外部トイレが使用できません。
- グラウンド工事の前に仮設校舎を解体します。
- グラウンド工事の前に現場事務所等工事ヤードを撤去します。
- グラウンドが使用できません。



4. 仮設計画


仮設校舎設置中（予定）
令和3年11月～令和4年2月

4-1. 工事ヤードについて①

工業者が利用する
 ・ 現場事務所
 ・ 工事の資材等の置場
 ・ 工事車両の置場 等
 として工事ヤードを設置します。

凡例

- 工事ヤード
- 現場事務所、トイレ
- ガードフェンス
- 〰️ ゲート
- ← 車両の出入り



ガードフェンス



高さ1.8m


↑ ガードフェンスイメージ

ゲート



高さ1.8m

↑ ゲートイメージ




ゲート

ガードフェンス

↑ 仮設校舎設置時の工事ヤードイメージ

現場事務所



↑ 現場事務所イメージ

■ 平屋×2箇所
高さ2.7m程度

工事ヤードはガードフェンスで囲います。
 また、車両出入り口にはゲートを設け、管理します。


4. 仮設計画

リノベーション工事中(予定)
令和4年3月～令和6年3月

4-1. 工事ヤードについて②

同様に工事ヤードを設置します。
また、学校が使用できる仮設の倉庫を設置します。

工事ヤードの周辺は避難経路として通れるように整備します



- 凡例
- 工事ヤード
 - 現場事務所、トイレ
 - 学校用仮設倉庫
 - ガードフェンス
 - フラットパネル
 - パネルゲート
 - 車両の出入り

ガードフェンス



高さ1.8m

↑ ガードフェンスイメージ

現場事務所



↑ 現場事務所イメージ 2階建て
高さ5.4m程度



現場事務所

パネルゲート


高さ2.0m



↑ パネルゲートイメージ

フラットパネル

高さ2.0m



↑ フラットパネル

学校用仮設倉庫



平屋×2箇所
高さ2.6m程度
約9㎡

4. 仮設計画

4-2. 外部足場について

外壁の改修や設備の更新等を行うため、校舎の廻りに仮設足場を設置します。

— : 外部足場

壁面緑化は必要に応じて移動します

ブロック毎に外部足場の位置が異なります。「3. 転用計画」をご覧ください。

1ブロックの場合



↑ 外部足場イメージ

4-3. 工事エリアとの区画について

工事エリアと児童が使用する廊下等の間には、仮設間仕切りやシート等を設置し安全管理を徹底させるとともに、粉じん対策を行います

間仕切り

工事エリア


工事エリア

間仕切り


間仕切りイメージ (内部から見たイメージ) →



↑ 間仕切りイメージ (外部から見たイメージ)



5. 学校の教育活動への配慮について

 リノベーション工事は、学校運営をしながらの工事であり、また工事期間も長期となるため、教育活動への影響と安全管理に配慮して工事を進めてまいります。

学校との調整

- 学校と授業のカリキュラムや行事等の調整を密に図ります。
- 週に1回定例打合せを行い、工程の進捗や学校のスケジュールを確認し、学校運営に影響が出ないように、調整を図ります。

工事範囲や時期の調整

- 各ブロックの工事範囲は、できる限りまとまった区域設置としています。
- 運動スペース確保のため、屋上をリノベーション工事の早い段階で整備します。
- プールの工事は、プール授業終了後に行います。
- 体育館内部の工事は、主にプール期間中に行います。

長期休暇等の利用

- 各ブロック工事の間に引っ越し作業が必要となります。
引っ越しは、できる限り長期休暇等を利用します。
- 学校敷地内の通学路や昇降口などの工事は長期休暇等に計画し、平常授業時の児童の動線は確保します。
- 停電や断水等を伴う工事は、長期休暇や休日等に計画します。

工事中の学校への配慮及び安全管理の徹底

- 工事エリアを仮設間仕切りやシート等にて区画し安全管理を徹底させるとともに、粉じん対策を行います
- 工事車両が出入りするため、交通誘導員は常駐とし、必要に応じて増員します。
- できる限り騒音・振動を抑えるよう、丁寧な作業を心掛けます。



6. 代替施設について




6-1. 校庭代替地について



↑ 旧田端中学校のグラウンド

旧田端中学校
住所：北区田端6-9-1

滝野川第四小学校



工事中の大きなイベント時には、旧田端中学校の校庭を使用する予定です。旧田端中学校までの移動はバスを運行する予定です。

運動会、体カテスト、なわとび大会など…

6-2. 給食室代替地について


給食室工事期間(予定)

令和5年7月～令和6年3月

給食室を工事する間、代替施設の給食室を利用し、調理を行います。それを滝野川第四小学校まで運搬してくる予定です。

給食室工事は、空調機設置、床のドライ化、調理機器の更新等を行います

1 教室を配膳室として使用し、衛生面に十分配慮して配膳します



4ブロック

7. リノベーション工事後のイメージ

普通教室、特別教室のリニューアル

教育環境の向上

普通教室は、
児童数増、35人学級
導入を見据え
18教室確保します。



↓ 普通教室のイメージ

耐久性の向上

内装の仕上げ材は耐久性の
高いものに更新します。
空調設備の更新、
照明のLED化を行います。



図書室の充実

教育環境の向上



図書室を1箇所に
集約します。
また、会議等でも
使用できるように
整備します。

校舎東側2階から
別棟の2階へ
移動します

↑ 図書室のイメージ



7. リノベーション工事後のイメージ

校舎屋上の有効活用

教育環境の向上

屋上の防水改修を行います。
また、屋上を運動スペースとして
利用できるように整備します。




↑ 屋上のイメージ

校庭の整備

教育環境の向上

校庭を
人工芝へ改修します




↑ 人工芝のイメージ

意見交換会でいただいた
みなさまからのご意見を
反映させた箇所

7. リノベーション工事後のイメージ



防災機能の強化、駐車場・駐輪場の整備



バリアフリー化 他



トイレの整備



洋式化
全ての和便を洋式の便器に更新します




外壁の更新

校舎及び体育館の外壁は全面塗装改修します

外壁の絵は更新します

イメージキャラクターを使用した絵を予定しています。レイアウト等は今後検討してまいります。



屋外トイレの外壁も塗装改修します



7. リノベーション工事後のイメージ

外壁の更新、緑化推進 ↓ リノベーション工事後の学校イメージ



外壁の色
既存のままの色合いの校舎に一部「もみじ色」を取り入れます

維持管理しやすい常緑とします

↓ 柱面緑化のイメージ



緑化 柱面に緑化を取り入れます

今後の予定及びお問い合わせ先

今後の予定

- 今後は、この全体計画をもとに事業を進めてまいります。しかし、現段階での計画のため、変更等が生じる可能性がございます。
- リノベーション工事の着手前に工事の詳細な説明会を実施予定です。（令和4年2月頃）
- 工事説明会の時期やその他必要な事項等に関しましては、リノベーションレター等にてお知らせいたします。

お問い合わせ先

何かございましたら右記のお問い合わせ先までご連絡ください。

北区教育委員会事務局
教育振興部
学校改築施設管理課

担当：佐藤・有山
電話：03-3908-9277
FAX：03-3910-6885